	<p style="text-align: center;">  REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ISTITUTO COMPRESIVO "G. FALCONE" <i>Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII – 95037</i> SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) <i>Tel. 095/7512232</i> <i>Codice Fiscale: 81005200878</i> <i>Codice Meccanografico: CTIC8AM007</i> <i>e-mail: ctic8am007@istruzione.it; ctic8am007@pec.istruzione.it</i> <i>www.icfalconelapunta.edu.it</i> </p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">FUTURA</h1>  <p style="font-size: small;">Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: x-small;">Ministero dell'Istruzione e del Merito</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Italiadomani INIZIATIVA DI POLITICHE PUBBLICHE</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <h2 style="margin: 0;">LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI</h2> </div>		

Piano Scuola 4.0 -Azione I -Next generation class -Ambienti di apprendimento innovativi

Linea di investimento:

M4CI 13.2 -Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori

PROGETTO: "COSTRUIAMO L'INNOVAZIONE NGC ALLA FALCONE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA"

CODICE: M4C1I3.2-2022-961-P-17717

CUP: F54D23000300006

CIG:A0255BF764

Al sito WEB

Agli Atti

Alla sezione di Amministrazione Trasparente

I.C.S. "G. FALCONE" S.G. LA PUNTA
 Prot. 0012317 del 20/11/2024
 I (Uscita)

Verbale controllo conformità lavori svolti per:

la realizzazione di piccoli lavori di adattamenti edilizi in attuazione della Linea di investimento PNRR

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom -

Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento. Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-

17717 PROGETTO: "COSTRUIAMO L'INNOVAZIONE NGC ALLA FALCONE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA"

CODICE: M4C1I3.2-2022-961-P-17717 CUP: F54D23000300006 CIG:A0255BF764

Il giorno 19 del mese di NOVEMBRE, dell'anno 2024, dalle ore 14.15 alle ore 15:15 presso i locali di questa

Istituzione Scolastica (Sedi Via Pisa e Plesso Fermi) Sono presenti i sigg.:

1) Prof.ssa Maria Cristina Pettinato – Dirigente Scolastico;

- 2) Ins. Fausto Finocchiaro, in qualità di collaudatore;
- 3) Signor Giuseppe Arcifa titolare unico della ditta ArcifaSrl

si procede alla verifica della conformità relativa alla fornitura, pittura ed installazione di grate di sicurezza in ferro, ad anta apribile e richiudibile per porte interne ed esterne, e ad anta fissa per finestre provviste, ottenuta a seguito di:

- Determina affidamento diretto realizzazione grate e relativi adattamenti edilizi, nell'ambito del progetto: "COSTRUIAMO L'INNOVAZIONE NGC ALLA FALCONE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA Prot n. 10038 del 28/11/2023, previo preventivo acquisito agli Atti della scuola;
- Ordine diretto Prot. n. 10042 del 28/10/2023.

Elementi oggetti del collaudo:

DESCRIZIONE	ESITO COLLAUDO
PLESSO CENTRALE LABORATORIO STEM - PIANO TERRA Grate in ferro fisse, telaio in angolare di 30, traverse in 30x20 tubolare, misure N 1 - 1580 x 1530 = 2,6 N 1 - 2540 x 1530 = 3,9	POSITIVO
Grate in ferro a una anta, stessa tipologia di cui sopra misura n° 1 - 0830 x 2530	POSITIVO
Grate in ferro a una anta, stessa tipologia di cui sopra misura compreso opere murarie n° 2 - 0900 x 2150	POSITIVO
Pittura grate con una mano di antiruggine e 1 di vernice bianca	POSITIVO
LABORATORIO SCIENTIFICO 1* piano Grate in ferro a una anta, stessa tipologia di cui sopra misura compreso opere murarie n° 2 - 0900 x 2150	POSITIVO
Grate in ferro fisse, telaio in angolare di 30, traverse in 30x20 tubolare, misure N 1 - 0680 x 1250 = 1,5 N 1 - 1630 x 1250 = 2,04 N 1 - 1720 x 1250 = 2,15	POSITIVO

Pittura grate con una mano di antiruggine e 1 di vernice bianca	POSITIVO
ATRIO E CORRIDOIO 1° piano N 3 grate in ferro fisse - Misure : N 1 - 0640 x 1520 N 2 - 0840 x 1520	POSITIVO
Pittura grate con una mano di antiruggine e 1 di vernice bianca	POSITIVO
LABORATORIO POADCAST 1° piano Grate in ferro a una anta, stessa tipologia di cui sopra misura compreso opere murarie n° 1 - 0900 x 2150	POSITIVO
Grata in ferro fissa, telaio in angolare di 30, traverse in 30x20 tubolare, misure N 1 - 2750 x 1250 = 2,45	POSITIVO
Grata in ferro a una anta, stessa tipologia di cui sopra misura 0820 x 2290	POSITIVO
Pittura grate con una mano di antiruggine e 1 di vernice bianca	POSITIVO
PLESSO FERMI LABORATORIO EX COVID Grata in ferro a due ante, stessa tipologia di cui sopra compreso opere murarie, misura 1400x2650=3,70 Compreso opere murarie	POSITIVO
Grata in ferro fissa, telaio in angolare di 30, traverse in 30x20 tubolare, misure N 1 - 1700 x 2050 = 3,5	POSITIVO
Pittura grata con una mano di antiruggine e 1 di vernice bianca	POSITIVO

Ci si accerta e si dichiara che:

- la fornitura sia conforme a quanto richiesto e completa di accessori;
- che i prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità siano conformi a quanto ordinato e richiesto nell' Ordine Prot. N 10042 Del 28/10/202
- si sia constatata la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti palesi, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'uso;

In seguito all'esame e alla verifica degli articoli sopra elencati in tabella, che rappresentano la merce per un ammontare di 12.765,18 € euro (IVA 22% esclusa)

SI DICHIARANO

concluse le operazioni di collaudo alle ore 16:00 con **esito POSITIVO**.


Per quanto riguarda il plesso Fermi, si fa presente che una parte dei locali interessati dalla messa in sicurezza, attualmente, non risulta agibile, a causa del cantiere di ristrutturazione ad opera del Comune, e, di conseguenza, la Ditta fornitrice consegna i beni, ma si riserva di completare l'installazione appena possibile. Come specificato in tabella, rimangono sospesi i seguenti lavori di adattamento edilizio:

DESCRIZIONE	ESITO COLLAUDO
PLESSO FERMI VANO EX LABORATORIO MATEMATICA Installazione num. 1 grata in ferro a una anta, misura compreso opere murarie 80x215	sospeso
Installazione num. 1 grata in ferro fissa, telaio in angolare di 30, traverse in 30x20 tubolare, misure 2500 x 2050 = 5,13	sospeso
Pittura grate con una mano di antiruggine e 1 di vernice bianca	sospeso

Per la Ditta Arcifa S.r.l.

ARCIFA SRL - via Pozzo 67
95022 Aci Catena CT
P.I. 05069080874 C.U. SZLUBAI

Il Collaudatore
Ins.te Finocchiaro Fausto



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina Pettinato*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del. C.A.D. e normativa connessa